

Raport anual
de monitorizare a implementării proiectelor de investiții capitale publice
în curs de execuție pentru anul 2024

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare ORG1 0224

Denumirea proiectului de investiții capitale publice	Costul total de deviz, mii lei (conform documentației de proiect și deviz)		Executat total, mii lei (de la lansarea proiectului până la finele anului de raportare, inclusiv lucrări de proiectare)	Nivelul de executare a proiectului (de la lansare până la finele anului de raportare) (%)	Alocații bugetare în anul 2024, mii lei (toate sursele de finanțare)			Nivelul de realizare a indicatorilor de performanță	Progresul înregistrat *
	inițial	final/ ajustat			aprobat	precizat	executat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Unitatea Consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, ORG2-16353									
13847 - Proiectul „Programul de reziliență rurală (IFAD VII)”	76.324,09	78.411,50	82.837,58	100,00%	3.000,00	3.000,00	0,00		Principalul progres înregistrat în anul 2024 este elaborarea a 7 Studii de fezabilitate constând din: - 1 segment de drum în satul Telita, r-nul Anenii Noi; - 3 sisteme de irigație în localitățile Mărculești r-nul Florești, satul Telța r-nul Anenii Noi și satul Pelinei r-nul Cahul - 3 obiecte pentru reabilitarea iazurilor de captare a apei pentru irigație din localitățile Unguri, Calarașeuca și Coreștăuți r-nul Ocnița
13834 - Proiectul „Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (IFAD VIII)”	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	366,60	355,04		Fondurile planificate pentru 2024 nu au fost utilizate integral, din cauza mai multor factori, care au generat întârzieri semnificative. Printre aceștia se numără: procesele complexe de parteneriat (APL, grupuri de beneficiari pe același traseu etc.), lipsa proiectanților specializați în acest domeniu, care a împiedicat elaborarea documentației tehnice necesare, ceea ce nu a permis lansarea licitațiilor pentru achiziția lucrărilor civile în 2024. Acești factori au dus la amânarea implementării investițiilor, punând accent pe testarea și selectarea celor mai viabile proiecte pentru perioada următoare.
00319 - Contribuția Guvernului pentru implementarea proiectelor finanțate de către donatori externi	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	349,60	316,01		Suplimentar, menționăm revizuirea obiectivelor inițiale, ajustarea manualelor de implementare și necesitatea de a testa soluțiile tehnice pentru îmbunătățirea calității apei.
Total	76.326,09	78.414,50	82.837,58		36.399,00	3.716,20	671,05		
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, ORG2-16360									
14927 - Construcția laboratorului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al Colegiului Agroindustrial „Gheorghe Răducan” din Grinăuți, r-ul Ocnița.	6.516,20	8.082,90	6.462,00	79,9%	5.345,10	8.083,00	6.462,00		Lucrările conform contractului nr. WORK_RGS_2022 (LOT 2) din 28.09.2023 sunt în desfășurare. La finele anului de raportare, sunt în analiza Actele de constatare pentru excludere-includere lucrări și procesele verbale de executare a lucrărilor pentru etapa finală de construcție.
14922 - Construcția laboratorului didactic pentru procesarea și controlul calității uleiurilor esențiale al Colegiului Agroindustrial din Râșcani.	5.465,50	5.289,80	5.289,80	100,0%	2.141,70	5.375,00	5.289,80		Lucrările conform contractului nr. WORK_RGS_2022 (LOT 1) din 28.08.2023 sunt executate. Darea în exploatare finală a laboratorului didactic pentru procesarea și controlul calității uleiurilor esențiale al Colegiului Agroindustrial din Râșcani, este preconizată pînă la 30.04.2025.
14918 - Construcția halei didactice cu un laborator de sortare și ambalare a produselor horticoale și a laboratorului de mentenanță și reparație a mașinilor agricole ale Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi.	15.051,60	16.503,90	15.829,90	95,9%	6.050,00	13.245,80	13.200,60		Conform contractului nr. WORK_RGS_2022 (LOT 3) din 11.10.2023, Lucrările de construcție a halei didactice cu un laborator de sortare și ambalare a produselor horticoale și a laboratorului de mentenanță și reparație a mașinilor agricole ale Colegiului Tehnic Agricol din Svetlâi, sunt la etapa finală de executare. Darea în exploatare finală este preconizată pînă la 30.04.2025.
14928 - Construcția Centrului metodic-didactic de instruire în horticultura al Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Alimentare din Țaul.	17.215,00	24.537,24	47,20	0,2%	4.954,00	604,00	-		Proiectul de execuție a rețelelor ingineresti este în desfășurare. În baza Avizului de acordare emis de Edineț-Gaz la 19.12.2023, Beneficiarul final a solicitat servicii suplimentare de proiectare pentru Reconstruirea centralei termice, combustibil- gaze, capacitate - 0,1 Gcal/ore și Reconstruirea substației de transformare, putere pînă la 2x630 kVA. Proiectul de execuție este finalizat și predat spre verificare responsabililor de proiect. Licitația pentru lucrări civile urmează a fi lansată în martie 2025.

14913 - Construcția Centrului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al Colegiului Tehnic Agricol din Soroca	12.530,90	13.725,80	10.677,90	77,8%	2.365,80	-	-	Construcția Centrului tehnico-didactic în mecanizare agricolă al Colegiului Tehnic Agricol din Soroca, la data raportării este la etapa finală de dare în exploatare. În trimestrul I 2025, urmează să fie semnat procesul-verbal de către toate instituțiile abilitate.
14916- Construcția depozitului frigorific pentru păstrarea materialului săditor și strugurilor de masă al Institutului Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, or. Codru, mun. Chișinău.	9.460,40	8.523,60	7.860,00	92,2%	-	4.429,00	4.429,00	Lucrări în desfășurare conform contractului nr. WAREH_ISPHTA_2021 din 16.03.2023. La finele anului de raportare, sunt în analiză Actele de constatare pentru excludere-includere lucrări și procesele verbale de executare a lucrărilor. Urmează includerea în proiect a lucrărilor adiționale pentru conectarea depozitului frigorific la rețelele ingineresti.
14931 - Construcția Stațiunii didactico-experimentale în viticultură și vinificație a Centrului de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău, com. Stăuceni	24.240,40	32.275,60	143,30	0,4%	4.143,00	458,60	-	Acest proiect de investiții capitale este, la data actuală, în proces de modificare a documentației tehnice, deoarece pe fondul creșterii considerabile a prețurilor la materialele de construcții, bugetele disponibile inițial pentru implementarea acestuia sau dovedit a fi insuficiente. Se desfășoară proiectarea rețelelor ingineresti.
Total	90.480,00	108.938,84	46.310,10		24.999,60	32.195,40	29.381,40	
Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțată de Banca Mondială, ORG2-16754								
16068 - Construcția unității de procesare a produselor de origine animală, nedestinate consumului uman, r. Criuleni	250.037,50	249.537,50	33.633,60	13,5%	25.000,00	25.000,00	8.913,40	Lotul a fost delimitat și atribuit număr Cadastral (nr. 3101101144), Parlamentul Republicii Moldova a votat Legea nr. 177 pentru modificarea anexei la Legea nr. 668/1995. Lotul pe care va fi construită Unitatea de prelucrare se află în gestiunea Întreprinderii de Stat „Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni”. Conform prevederilor legale, Agenția Proprietății Publice a asigurat formarea prin separare a terenului, ce actualmente a servit drept temei pentru lansarea procedurilor de achiziție a lucrărilor de design și construcție a UPSOA. Plata s-a efectuat la data de 27.12.2023 prin plata directă din conturile Bancii Mondiale și raportată ca executare în afara sistemului trezorerial prin formularul FD-40. În anul 2023 decembrie s-a efectuat plata avansului conform contractului. S-a demarat consultării publice a proiectului Programului de realizare a evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului stabilită prin art. 19 din Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, astfel anul 2023 a fost efectuat evaluarea impactul asupra mediului și prezentat raportul. Finanțarea adițională 3 a fost extinsă până la 31.12.2025. A fost obținut Certificatul de Urbanism pentru proiectare, au fost finalizate lucrările de proiectare și depuse actele pentru obținerea Autorizației de Construcție. În luna octombrie a fost obținut Autorizația de Construcție. A fost obținut Certificatul de Urbanism pentru proiectare faza II. În luna noiembrie au demarat lucrările de construcție. Până la sfârșitul lunii decembrie 2024 au fost executate lucrări de conectare provizorie la energia electrică, forarea fântinii ardeziene, lucrări de terasamente, lucrări de fundații pentru hala de producere și au fost efectuate lucrările de rezistență la blocul administrativ. A doua plată s-a efectuat la data de 30.12.2024 prin plata directă din conturile Bancii Mondiale și raportată ca executare în afara sistemului trezorerial prin formularul FD-40. Valonificarea totală a mijloacelor financiare este estimată în anul 2025.
Total	250.037,50	249.537,50	33.633,60		25.000,00	25.000,00	8.913,40	
TOTAL GENERAL	416.843,59	436.890,84	162.781,28		86.398,60	60.911,60	38.965,85	

*Notă: Se va prezenta informația despre: etapa la care se află proiectul, cauzele majorării/diminuării costului proiectului, cauzele nivelului redus de valorificare a alocațiilor bugetare, soluții de depășire a situațiilor critice și altă informație relevantă

Conducătorul autorității Ministru

Ludmila CATLABUGA
numele, prenumele

semnătura

Șeful serviciului economic (financiar)/Șef

Maria Stratulea
numele, prenumele

semnătura

Executorul
Contabil-șef

Violeta Rața
numele, prenumele

semnătura

Data 27.02.2025

