

RAPORT

privind executarea activităților stipulate în semestrul I și II, din Calendarul activităților care au fost întreprinse în anul 2024, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2024-2025 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2024, aprobat prin Ordinul ANIF nr. 03 din 15.02.2024

Acțiuni (măsuri)	Indicatori de monitorizare	Surse de finanțare	Autorități/ instituții/ subdiviziuni responsabile de implementare	Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii)			Costul estimat, mii lei	
				Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii) în anul 2024	Gradul de realizare a indicatorilor stabiliți și activităților întreprinse întru executarea acțiunilor (măsurilor) stabilite	Argumentarea neexecutării Activității	Planificat	Realizat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului

1.1 Actualizarea programelor de studii superioare în domeniul agricol prin modernizarea curriculumului și a	Curriculum și două programe de studii modernizate Parțial Realizat	Programe de asistență externă	Ministerul Educației și Cercetării	Activitățile				
				<u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul I</u>	<u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul I</u>			

<p>programele de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu prevederile convențiilor internaționale și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2023</p>			<p>Universitatea Tehnică din Moldova</p>	<p>1. Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p> <p><u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul II</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova Semestrul I</u></p> <p>1. Actualizarea Programelor de studii superioare și curriculum – licență, domeniul agricol 0811.1 – Agrochimie; 0811.2 – Selecția și</p>	<p>în comun cu USM și UTM</p> <p>Realizat</p> <p><u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul II</u></p> <p>în comun cu USM și UTM</p> <p>Parțial Realizat</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>1. Au fost actualizate Programele de studii și curriculum , licență pentru anii 3 și 4 de studii,</p>	<p>Inclus în predare semestrul II, anul universitar 2024/2025</p>		
--	--	--	---	--	---	---	--	--

				<p>genetica culturilor de câmp și din domeniul științelor ale mediului 521.1 – Ecologie, anul 3 și anul 4 cu prevederile Convențiilor internaționale și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (2023-2030);</p> <p>2. Actualizarea Planului, Programelor de studii și Curriculei pentru studii de master, specializările 052 – Agroecologie și 081 – Agricultura conservativă.</p> <p>3. Elaborarea Curriculei la disciplina Monitorizarea și</p>	<p>specialitățile 0811.1 – Agronomie; 0811.2 – Selecția și genetica culturilor de câmp; 521.1 – Ecologie – 100% Realizat</p> <p>2. Au fost actualizate curriculum și 2 programe de studii – master 052 – Agroecologie și 081 – Agricultura conservativă – 100% Realizat</p> <p>3. În curs de elaborare</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>managementul digitalizat al sistemelor agricole pentru studii masterat specializările 052 – Agroecologie și 081 – Agricultura conservativă, conform planurilor de studii modernizate.</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>1. Elaborarea Curriculumului la disciplina Monitorizarea și managementul digitalizat al sistemelor agricole pentru toate programele de studii superioare de masterat (10 programe) din domeniul de</p>	<p>În curs de realizare</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>1) A fost implementat în semestrul II, anul universitar 2024/2025 Curriculumul la disciplina Monitorizarea și Managementul digitalizat al sistemelor agricole, planificat pentru</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>formare profesională la specializarea: 081 – Științe agricole</p> <p>2. Actualizare a planurilor de învățământ pentru 10 programe de studii superioare de masterat prin introducerea disciplinei Monitorizarea și managementul digitalizat al sistemelor agricole, modificările au fost aprobate în ședința Senatului UTM (iunie 2024)</p>	<p>predare, conform planului de studii probat.</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>2) Au fost actualizate planurile de învățământ pentru 10 programe de studii superioare de masterat.</p> <p>2.1) A fost introdusă disciplina Monitorizarea și managementul digitalizat al sistemelor agricole, în programele de studii superioare de masterat.</p> <p>Parțial Realizat</p>			
1.2. Elaborarea programelor de instruire a deținătorilor de terenuri agricole privind măsurile de	Programe de instruire elaborate; număr de instruiți	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>			

<p>îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor</p>	<p>planificate și organizate; cel puțin 200 de persoane instruite</p> <p>Realizat Au fost organizate 94 seminare, Persoane instruite – 3601</p>		<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p>1. Organizarea /participarea și desfășurarea instruirilor</p> <p><u>Agentia Națională de îmbunătățiri Funciare</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>1. Organizarea /participarea și desfășurarea instruirilor</p> <p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>1. Diseminare a informației cu privire la măsurile</p>	<p>Au fost organizate 15 seminare, persoane instruite 557.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia Națională de îmbunătățiri Funciare</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Au fost organizate 17 seminare, persoane instruite 510.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Au fost organizate 35 de seminare,</p>			
--	---	--	--	---	---	--	--	--

				<p>de subvenționare pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, în cadrul sesiunilor de informare și instruirii.</p> <p><u>Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Nu s-au planificat instruirii</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>1. Stabilirea modulelor (tematicilor) implementare</p>	<p>1700 persoane instruite (242 APL-uri prezente și 1458 entități economice)</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>-</p> <p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>Au fost elaborate programele pentru deținătorii de terenuri agricole</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p>programele de instruire privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporire a fertilității solurilor</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV) Semestrul II</p> <p>1. Stabilirea modulelor (tematicilor) implementare programelor de instruire privind măsurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporire a fertilității solurilor</p>	<p>Realizat</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV) Semestrul II</p> <p>Nerealizat</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				studii, studii superioare licență specialitatea Agropedologie.	prezentată – 100% Realizat		
				2. Pregătirea specialiștilor tangencial domeniului – în Pedologie, Ecopedologie, Fertilității și protecției solurilor care se realizează în cadrul practicii de producție, elaborării tezelor/proiectelor de an, tezelor de licență și master.	2. 54 de studenți – studii superioare de licență 13 studenți- studii superioare de masterat 1 student – studii superioare de doctorat Realizat	Va fi implementat după acreditare specialității 0811.1 – Agrochimie.	
				3. Prezentarea în Consiliul Științific specializat a unei teze de doctor în științe agricole, specialitatea 411.10 Agroecologie, privind utilizarea	3. Este elaborată și prezentată în Consiliul Științific Specializat. Realizat		

				<p>durabilă a resurselor funciare.</p> <p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>1. Elaborarea Programului de studii 0732.1 Construcții hidrotehnice, nivel 4 ISCD pentru colegiul UTM.</p> <p>2. Consultarea procesului de elaborare a programului de studii 0521.3 Îmbunătățiri</p>	<p><u>Universitatea Tehnică din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>1) A fost elaborat Programul de studii. Planul de învățământ a fost coordonat cu MEC. Programul va fi lansat în cadrul Colegiului UTM după evaluarea în vederea autorizării de funcționare provizorie.</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>2) A fost elaborat Programul de studii. Planul de învățământ a fost coordonat cu</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>funcționare, nivel 4 ISCED la inițiativa Colegiului de ecologie.</p> <p>3. Pregătirea specialiștilor tangențial domeniului-în Pedologie, Ecopedologie, Fertilității și protecției solurilor care se realizează în cadrul practicii de producție, elaborării tezelor/proiectelor de an, tezelor de licență și master.</p>	<p>MEC. Programul va fi lansat în cadrul Colegiului de ecologie după evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie.</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>3) 142 absolvenți – studii superioare de licență în domeniul 0811 Științe agricole, 18 absolvenți – studii superioare de licență în domeniul 0521 Științe ale mediului, 6 absolvenți – studii superioare de licență în domeniul 0712 Tehnologii de protecție a mediului,</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

				<p>4. Realizarea activităților de formare continuă a specialiștilor din domeniul agricole sau adiacente domeniului de îmbunătățiri funciare.</p>	<p>25 absolvenți – studii superioare de licență în domeniul 0731 Arhitectură și dezvoltare teritorială Total: 191 absolvenți. Parțial Realizat</p> <p>4) Participa rea cadrelor didactice din cadrul UTM în calitate de formatori la instruirile realizate de Centrul de Consiliere agricolă și rurală la modulele: - Managementul sustenabil al terenurilor și fermei (iulie 2024); - Inovație și tehnologii digitale în agricultură</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>5. Realizarea unei lecții publice la UTM cu titlul: Bunele practici neerlandeze în managementul integrat al apei și solurilor.</p>	<p>(noiembrie 2024); - Prevenirea și gestionarea riscurilor în agricultură (iulie 2024) Parțial Realizat</p> <p>5) Participarea studenților de la programele de studii ale facultății Urbanism și Arhitectură: “Arhitectură”, “Design interior”, “Planificare urbană și regională” și “Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri” în data de 9., 12.2024. Parțial Realizat</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>Universitatea de Stat din Moldova</p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul I</u> 1. Organizarea pregătirii specialiștilor în domeniul științelor naturale, tangent celor solicitate, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat.</p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul I</u> 1. Are loc organizarea pregătirii specialiștilor în domeniul științelor naturale, tangent celor solicitate, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (cel puțin 10 studenți)</p> <p>În curs de realizare</p>			
				<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p>	<p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p>			

				1. Organizarea pregătirii specialiștilor în domeniul științelor naturale, tangent celor solicitate, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (cel puțin 10 specialiști).	1. A fost realizată integral pregătirea specialiștilor în domeniul științelor naturale, tangent celor solicitate, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (20 specialiști) Parțial Realizat			
Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
2.1.1. Stimularea măsurilor de protecție antierozională	Pentru anul 2024 au fost Planificate 22,50 ha de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul I</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul I</u>			
				1. Lansarea de apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;	1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (Ordinul nr.	Absența proiectelor investiționale		

				<p>1 din 12 ianuarie 2024, ordinul nr.7 din 20 martie 2024 și ordinul nr. 13 din 20 mai 2024).</p> <p>Nerealizat</p> <p>2. Asigurarea implementării documentelor de politici publice și a actelor normative din domeniul îmbunătățirilor funciare, în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020;</p> <p>3. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale în scopul asigurării managementului durabil al resurselor</p>	<p>1 din 12 ianuarie 2024, ordinul nr.7 din 20 martie 2024 și ordinul nr. 13 din 20 mai 2024).</p> <p>Nerealizat</p> <p>2. S-a modificat HG 985/2020 prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p>Nerealizat</p> <p>Absența proiectelor investiționale</p> <p>Nerealizat</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Asigurarea implementării documentelor de politici publice și a actelor normative din domeniul îmbunătățirilor funciare, în scopul asigurării</p>	<p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul II</u></p> <p>1. Au fost lansate 2 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (Ordinul nr. 18 din 29 iulie 2024, ordinul nr. 19 din 27 septembrie 2024).</p> <p>Realizat</p> <p>2. Au fost înaintate propuneri către MAIA pentru îmbunătățirea condițiilor și procedurii de acordare a subvențiilor în</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020;</p> <p>3. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p>avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare HG 985/2020</p> <p>Realizat</p> <p>3. A fost examinat și evaluat proiectul investițional SRL “TASTY FRUITS”, prevenirea și combaterea eroziunii solului pe un teren cu suprafața de 123,6201ha prin plantarea a 2 ha de fâșii forestiere. Suma subvenției este de 55 774 lei.</p> <p>Parțial Realizat</p>			
			<p>Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p>			

				<p style="text-align: center;"><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/r evizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p> <p style="text-align: center;"><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Semestrul I</u></p> <p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p>	<p>1. Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii, lipsa interesului față de mecanismul de stimulare.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Monitorizarea implementării proiectelor investiționale aprobate spre finanțare.</p>	<p>La acest obiectiv a fost recepționată doar o cerere nr. IF/2407AN0003 de către beneficiarul SRL TASTY FRUITS, s. Chirca, rl. Anenii Noi</p> <p>Nerealizat</p>	<p>Beneficiarul SRL TASTY FRUITS a fost informat prin Notificarea de aprobare Nr. 215 din 03.10.2024 despre suma aprobată spre finanțare. Administratorul nu a fost de acord cu costurile și bunurile declarate neeligibile pentru subvenționare venind cu o solicitare de recalculare a valorii investiției eligibile de către AIPA. Prin urmare, Agenția a intervenit cu o explicație ce a fost transmisă</p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

			<p align="center">Agencia “Moldsilva”</p>	<p align="center"><u>Agencia</u> “<u>Moldsilva</u>”</p> <p align="center"><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Cultivarea materialului forestier de reproducere în pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură</p>	<p align="center"><u>Agencia</u> “<u>Moldsilva</u>”</p> <p align="center"><u>Semestrul I</u></p> <p>1.În pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor pentru silvicultură pe suprafața de 196,8 ha se cultivă material forestier de reproducere.</p>	<p>atât în format electronic cât și fizic reprezentantului solicitantului la data de 22.10.2024. Până la moment solicitantul nu a prezentat conform Notificării de aprobare actele solicitate în termen.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>Conform estimărilor în anul 2024 vor fi crescuți circa 47,8 mln de puieti de talie mică, care vor fi utilizați la plantarea noilor păduri. A fost organizată și desfășurată instruirea în r-nul Hîncești privind actele normative din domeniu cu participarea reprezentanților autorităților administrației publice locale.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia</u> <u>“Moldsilva”</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Întocmirea proiectelor de execuție privind</p>	<p>Proiecte de execuție privind împădurirea</p>	<p>Activitățile de proiectare, pregătirea</p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

				<p>împădurirea terenurilor degradate. Lucrările de pregătire a solului și de plantare a culturilor silvice pe terenurile degradate.</p> <p>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</p> <p><u>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p>	<p>terenurilor degradate nu au fost întocmite. Respectiv nu au fost efectuate lucrări de pregătirea solului, precum și de plantare.</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Instituția Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Nu au parvenit cereri din parte beneficiarilor</p> <p>Nerealizat</p>	<p>solului și de plantare nu au fost executate din lipsa depunerii cererilor de acordare a subvențiilor în avans privind împădurirea terenurilor degradate.</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p>	<p>2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole pe terenurile degradate.</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p> <p>2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Cereri privind avizarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare, de către I.P. INCAAMV nu au parvenit de la persoane cointeresate.</p>	
--	--	--	--	---	---	---	--

				pe terenurile degradate.				
Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 110 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene	Pentru anul 2024 au fost Planificate 55 ha cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Regularizar ea scurgerii prin canale amenajate pe terenurile agricole afectate de ravene. 2. Proiectarea/ amplasarea fâșiilor forestiere cu arbori și arbuști cu rădăcină dezvoltată pe terenurile agricole afectate de ravene. <u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Absența proiectelor investiționale Nerealizat <u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u>	Absența proiectelor investiționale		

			<p>1. Regularizarea scurgerii prin canale amenajate pe terenurile agricole afectate de ravene.</p> <p>2. Proiectarea/amplasarea fâșiilor forestiere cu arbori și arbuști cu rădăcină dezvoltată pe terenurile agricole afectate de ravene.</p>	<p>1. Absența proiectelor investiționale</p> <p>Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor investiționale</p>		
			<p>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p>		
			<p>1. Elaborarea/revizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a</p>	<p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare</p>	<p>1. Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii, lipsa interesului față</p>		

				<p>subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p> <p><u>Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Monitorizarea implementării proiectelor investiționale aprobate spre finanțare</p> <p><u>Institua Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p>	<p>prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Institua Publică “Institutul de pedologie, agrochimie și Protecție a Solului Nicolae Dimo”</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p>	<p>de mecanismul de stimulare.</p> <p>Cauza nerealizării acestei acțiuni derivă din lipsa cererilor depuse.</p>		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

				<p>Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.</p>	<p>Din partea agenților economici și persoanelor interesate, au parvenit mai multe cereri la care au fost date avize și recomandări</p> <p>In curs de realizare</p>			
			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p> <p><u>Semestrul II</u></p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>			<p>Cereri privind avizarea proiectelor investiționale de îmbunătățiri</p>
				<p>Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul</p>				

				stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare.		funciare, de către I.P. INCAAMV nu au parvenit de la persoane cointeresate.		
Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 1035 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării i fâșiilor forestiere de protecție	Pentru anul 2024 au fost Planificate 1000 ha de fâșii riverane de protecție a apelor pe terenuri agricole create Realizat - 152,21 ha – Acțiune parțial realizată.	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P</u> <u>Semestrul I</u> Semnarea contractelor cu Întreprinderile Silvice pentru realizarea obiectivelor propuse	<u>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P</u> <u>Semestrul I</u> Nerealizat			La 01 iunie 2024, au fost identificate și stabilite 36 primării cu 269 fâșii forestiere de protecție care necesită lucrări de reabilitare, cu suprafața totală de 481,49 ha

		Grant GEF		<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Lucrări de reabilitare a fâșiilor forestiere de protecție. În semestrul II/2024 au fost planificate plantări de cca 150 ha de culturi silvice.</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii MAC-P</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Parțial realizat</p>	<p>Proiectele contractelor au fost întocmite, însă este necesar de timp suplimentar pentru finalizarea costul lucrărilor.</p> <p>Au fost identificate și stabilite 37 primării cu 270 fâșii forestiere de protecție care necesită lucrări de reabilitare, cu</p>	<p>9927,7 mii lei (avans 50% din valoarea contractelor)</p>	<p>9927,7 mii lei (avans 50% din valoarea contractelor or)</p>
--	--	-----------	--	--	---	--	--	--

						<p>suprafața totală de 672,2 ha . În semestrul II, Întreprinderile Silvice au început masiv realizarea lucrărilor de pregătire: pe suprafețele planificate sub plantări s-a efectuat pregătirea solului, lucrări de punere în valoare, lucrări de examinare fitosanitară a fâșiilor forestiere incluse în proiect, punerea în valoare a masei lemnoase și lucrări de delimitare în natură. ÎS Soroca au pregătit solul și au început</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>Pentru anul 2024 au fost Planificate 17,5 ha – fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate</p> <p>Realizat -0. – Acțiune nerealizată</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agencia “Moldsilva”</p>	<p><u>Agentia “Moldsilva” Semestrul I</u></p> <p>Cultivarea materialului forestier de reproducere în pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură</p>	<p><u>Agentia “Moldsilva” Semestrul I</u></p> <p>Nu au fost plantate fâșii forestiere paravânt din cauza secetei. Plantarea va fi efectuată în semestrul II în limita mijloacelor financiare</p> <p>Nerealizat</p>	<p>lucrările de plantarea culturilor silvice.</p> <p>Activitățile de proiectare, pregătirea solului și de plantare nu au fost executate din lipsa depunerii cererilor de acordare a subvențiilor în avans privind înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție.</p>		
				<p><u>Agentia “Moldsilva” Semestrul II</u></p> <p>Cultivarea materialului forestier de</p>	<p><u>Agentia “Moldsilva” Semestrul II</u></p> <p>Proiecte de execuție privind înființarea</p>			

				reproducere în pepinierele silvice din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură.	fâșiilor forestiere de protecție nu au fost întocmite. Respectiv nu au fost efectuate lucrări de pregătirea solului, precum și de plantare. Concomitent informăm că în pepinierele silvice în anul 2024 a fost cultivat material forestier de reproducere în cantitate de 33,0 mln. Puieți și 0,7 mln. Puieți de talie înaltă. Nerealizat				
Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025									
Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025									
3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice)	Pentru anul 2024 au fost Planificate Cel puțin 61 ha de soluri amendate	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>				

	Nerealizat			<p>1. Promovarea documentelor de politici în scopul asigurării implementării lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe terenuri agricole cu soluri sărăturate (alcalice) și supravegherea îndeplinirii acestor lucrări de investiții realizate din bugetul de stat.</p> <p>2. Organizarea și desfășurarea seminarelor în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor.</p>	<p>1. A fost examinat și evaluat un proiect investițional, ameliorarea chimică a solului pe un teren de 20,7 ha în satul Tudora, r-nul Ștefan-Vodă, beneficiar SRL MaximTeam Company.</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>2. Au fost desfășurate instruirii în comun cu IPAPS în raioanele Taraclia, Ceadăr-Lunga, Comrat (cele mai sărăturate soluri din Republică amplasate de-a lungul râului Ialpug) cu tematica:</p>			
--	-------------------	--	--	---	--	--	--	--

				<p>Tehnici eficiente de fertilizare a solului.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u></p> <p>Semestrul II</p> <p>1. Promovarea documentelor de politici în scopul asigurării implementării lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe terenuri agricole cu soluri sărăturate (alcalice) și supravegherea îndeplinirii acestor lucrări de investiții realizate din bugetul de stat.</p>	<p>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p> <p>Semestrul II</p> <p>1. A fost examinat și evaluat un proiect investițional, ameliorarea chimică a solului pe un teren de 29,7 ha în satul Căplani, r-nul Ștefan-Vodă, beneficiar SRL EL-AGRO_GRUP. Suma subvenției de 545 400 lei.</p> <p>Nerealizat</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p>2. Organizarea și desfășurarea seminarelor în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor.</p> <p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/r evizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p>	<p>Au fost organizate și desfășurate seminarele în semestrul I</p> <p>Rerealizat</p> <p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-</p>	<p>Numărul scăzut de solicitări nu acoperă suprafața planificată</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>479/14.12.23 art.1164)</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p>	<p>2. În perioada de raportare, a fost recepționată de către AIPA, doar 1 cerere de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte investiționale privind prevenirea și combaterea eroziunii solului, la Măsura nr. 2. Aplicarea măsurilor de ameliorare chimică a solurilor</p> <p>Dosarul a trecut evaluarea Comisiei de Evaluare și Selecție, în data de 19.04.2024, a fost aprobat spre</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>finanțare prin procesul verbal nr.3 din aceeași dată cu o valoare a subvenției de 345 000 lei, iar valoarea proiectului investițional constituie 517 500 lei . În urma implementării proiectului investițional, o suprafața de 20,7 ha va fi ameliorata cu îngrășăminte organice (gunoi de grajd).</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia de Interventie si Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p>	<p>finanțare prin procesul verbal nr.3 din aceeași dată cu o valoare a subvenției de 345 000 lei, iar valoarea proiectului investițional constituie 517 500 lei . În urma implementării proiectului investițional, o suprafața de 20,7 ha va fi ameliorata cu îngrășăminte organice (gunoi de grajd).</p> <p>Realizat</p> <p><u>Agentia de Interventie si Plăți pentru Agricultură</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

				Monitorizarea implementării proiectelor investiționale aprobate spre finanțare.	Nerealizat	A fost recepționată o cerere de solicitare a subvenției în avans pentru proiecte investiționale privind măsurile de ameliorare chimică a solurilor. Dosarul a trecut evaluarea Comisiei de evaluare și Selecție, în data de 28.08.2024, a fost aprobat spre finanțare prin procesul verbal nr. 6 din aceeași dată cu valoare a subvenției de 545 400 lei, iar valoarea proiectului investițional		
--	--	--	--	---	-------------------	--	--	--

			<p>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări</p>	<p><u>Instituția Publică „Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” Semestrul I</u></p> <p>Instituția de cercetare vine cu recomandări, avize, la cererea beneficiarilor.</p>	<p>constituind 945 500 lei. În urma implementării proiectului investițional, o suprafață de 29, 7 ha va fi ameliorată cu îngrășăminte organice (gunoi de grajd). Contractul încă nu a fost semnat.</p>		
--	--	--	---	---	--	--	--	--

				<p>de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Participarea la selectarea obiectelor pentru ameliorarea chimică.</p> <p>3. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu soluri saraturate (alcalice) cu privier la ameliorarea terenurilor</p>	<p>Pentru semestrul I nu au parvenit astfel de cereri. Nerealizat</p> <p>Nerealizat</p> <p>Nerealizat</p>			
			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p>			

				<p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor saraturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Elaborarea sarcinii tehnice (lucrări de teren, laborator, estimarea costurilor) în baza solicitării beneficiarilor. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu soluri saraturate (alcalice) cu privier la ameliorarea terenurilor</p>	<p>1. A fost eliberat un aviz pentru proiectul "Înierbarea Livezii de nuci GȚ ” CAPCELEA GABRIELA ION” din comuna Izvoare, r-nul Fălești</p> <p>Parțial Realizat</p>				
Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450 hectare până în anul 2025									
3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare pentru atenuarea secetei pedologice	Pentru anul 2024 au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea				

	<p>puțin 650 ha a (sisteme centralizate de irigare</p> <p>Parțial realizat</p>		<p>proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)</p>	<p>domeniul Agriculturii (UCIMPA)</p> <p><u>Semestrul I</u> Elaborarea documentației tehnice ce ține de reabilitarea, avizarea și coordonarea a acesteia.</p> <p>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) <u>(Proiectul AGGRI)</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p>	<p>proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)</p> <p><u>Semestrul I</u> Finalizarea activității menționate, se preconizează pentru semestrul II. În curs de realizare</p> <p>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) <u>(Proiectul AGGRI)</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Împrumut BIRD		Finalizarea elaborării documentației tehnice ce ține de reabilitarea SCI, avizarea și coordonarea acesteia.	Componenta 3 ”Fortificarea rezilienței prin servicii de irigare”- reabilitarea a 3 SCI I. SCI TUDORA & SCI Căplani 1.A fost efectuată evaluarea ofertelor tehnice în cadrul licitației lucrărilor de construcție 2. Proiectul tehnic pentru asigurarea cu energie electrică - în proces de coordonare cu instituțiile relevante 3. Finalizarea licitației pentru lucrări de supraveghere tehnică		Fără cost (activitate realizată din bugetul AUAI)	Fără cost (activitate realizată din bugetul AUAI)
--	--	------------------	--	--	---	--	---	--

					<p>4. Aprobarea Planului de Management de Mediu și Social</p> <p>5. Aprobarea Planului de Realocare</p> <p>6. Semnarea acordurilor cu proprietarii de terenuri și arendașii (cca 450 de proprietari)</p> <p>7. Executarea lucrărilor cadastrale aferente terenurilor afectate de lucrările de construcție</p> <p>8. Organizarea consultărilor publice cu referire la documentele proiectului</p> <p>II. SCI Tețcani & SCI Corjeuți</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

					<p>1. Proiect tehnic în proces de elaborare</p> <p>2. Finalizarea procedurii de donare a unor parcele pentru amplasarea construcțiilor hidrotehnice (PHG aprobat)</p> <p>3. Semnarea acordurilor cu proprietarii de terenuri și arendașii (cca 1200 de proprietari)</p> <p>4. Promovarea unei HG privind includerea a unor terenuri (2 parcele) necesare proiectării și construcției a unui bazin de acumulare și a unei stații de pompare</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>5. Finalizarea Studiului de Fezabilitate</p> <p>6. Organizarea consultărilor publice cu referire la documentele proiectului</p> <p>II. SCI Etulia & Alexandru Ioan Cuza</p> <p>1. Proiect tehnic în proces de elaborare (modificări la soluțiile tehnice și amplasamentele construcțiilor hidrotehnice)</p> <p>2. Finalizarea procedurii de declarare de interes local a lucrărilor.</p> <p>3. Finalizarea Studiului de Fezabilitate</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>4. Inițierea procedurii de donare a unor parcele pentru amplasarea construcțiilor hidrotehnice (prin intermediul unei HG)</p> <p>5. Organizarea consultărilor publice cu referire la impactul proiectului.</p> <p>Parțial realizat</p>			
	<p>Pentru anul 2024 au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 1475 ha (sisteme de irigare la scară mică)</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p>			

	<p>IFAD Planificat- minimum 80 beneficiari cu suprafața totală irigată de 320 ha – Acțiune nerealizată.</p>			<p>40 beneficiari de echipament de irigare urmează să beneficieze de granturi și să instaleze sistemele de irigare pe suprafața de 160 ha, suprafețe din valoarea indicatorului anual de 320 ha.</p>	<p>20 beneficiari se află în etapa de semnare a contractelor, cererile de finanțare au fost aprobate de Comitetul de selectare a beneficiarilor și aprobare a granturilor cu finanțare din cadrul Proiectului Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale finanțat de IFAD. Alte 9 cereri pentru finanțarea echipamentului de irigare se află în etapa finală a procesului de aprobare, iar 11 solicitări se află în etapa de analiză a calității</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

				<p>1 cerere de finanțare pentru extinderea sistemelor de irigare existente este recepționată și examinată.</p> <p>2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei sunt recepționate și examinate.</p> <p>3. loturi demonstrative înființate .</p>	<p>apei și, după caz, elaborarea schiței de proiect.</p> <p>Nerealizat</p> <p>1 cerere de finanțare pentru construcția unui sistem de irigare a fost recepționată și examinată.</p> <p>Realizat</p> <p>2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei au fost recepționate și examinate.</p> <p>Realizat</p> <p>3. Au fost aprobate spre finanțare 3 loturi demonstrative, contractele sunt în etapa de examinare. De</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p> <p>Semestrul II</p> <p>1 sistem de irigare existent extins cu suprafața minimă de 50 ha.</p>	<p>2 asemenea, cereri pentru finanțarea loturilor demonstrative se află în etapa finală a procesului de aprobare.</p> <p>Realizat</p> <p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD)</p> <p>Semestrul II</p> <p>1 cerere pentru 1 sistem de irigare cu suprafața minimă de 47 ha a fost recepționată și examinată. Studiul de</p>	<p>1. Insuficiența specialiștilor calificați în executarea proiectelor;</p>	1153,38	0,00
--	--	--	--	--	--	---	---------	------

					<p>fezabilitate a fost elaborat, a fost aprobat de Comitetul de selecție a beneficiarilor și aprobare a granturilor, contractul a fost semnat. Se estimează că elaborarea proiectului de execuție va fi prezentată până la sfârșitul lunii decembrie 2024.</p> <p>Nerealizat</p>	<p>2. S-au majorat costurile proiectelor cu cca 60%</p>		
				<p>Reabilitarea a 2 lacuri de acumulare de apă pentru irigare cu suprafața irigată de cel puțin 80 ha.</p>	<p>2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei, cu o suprafață totală de 70 ha, au fost recepționate și examinate. Studiile de fezabilitate au fost elaborate, au</p>	<p>1. Insuficiența specialiștilor calificați în executarea proiectelor;</p> <p>2. S-au majorat costurile proiectelor cu cca 60%.</p>	2595,10	0,00

				<p>2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei sunt recepționate și examinate</p>	<p>fost aprobate de Comitetul de selecție a beneficiarilor și aprobare a granturilor, Contractele au fost semnate. Se estimează că elaborarea proiectului de execuție va fi prezentată până la sfârșitul lunii decembrie 2024.</p> <p>Nerealizat</p> <p>2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei au fost recepționate și examinate. Studiile de fezabilitate au fost elaborate, au fost aprobate de Comitetul de selecție a beneficiarilor și</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>1 cerere de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei este recepționată și examinată.</p>	<p>aprobare a granturilor, contractul cu 1 beneficiar a fost semnat, iar cu al 2-lea beneficiar se estimează a fi semnat în decembrie 2024. Se estimează că elaborarea proiectului de execuție va fi prezentată până la sfârșitul lunii februarie 2025.</p> <p>Realizat</p> <p>1 cerere de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei a fost recepționată și examinată. Studiul de fezabilitate a fost elaborat, a fost aprobat de Comitetul de selecție a beneficiarilor și</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

					<p>aprobare a granturilor, contractul se estimează a fi semnat în decembrie 2024. Se estimează că elaborarea proiectului de execuție va fi prezentată până la sfârșitul lunii februarie 2025.</p> <p>Realizat</p>			
				40 beneficiari de echipament de irigare au beneficiat de granturi și au instalat sistemele de irigare pe suprafața de 160 ha.	34 beneficiari au fost finanțați pentru achiziționarea echipamentului de irigare și au instalat sistemele de irigare pe o suprafață totală de 132 ha; 10 cereri pentru finanțarea echipamentului de irigare se află în proces de lucru, la diferite	Până la finele anului 2024 indicatorul respectiv va fi atins.	6247,47	3879,97

	<p>Pentru anul 2024 au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 800 ha (sisteme de irigare la scară mică) – Practic realizat 780 ha.</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat, Contractul de Finanțare Serapis -2014 semnat între Guvernul RM și BEI</p>	<p>Proiectul „Livada Moldovei”</p>	<p><u>Proiectul „Livada Moldovei” Semestrul I</u></p> <p>În I semestrul 2024, sunt planificate finanțarea creării și reabilitării a 400 ha suprafețe din valoarea indicatorului anual de 800 ha.</p>	<p>etape, dintre care până la finele anului 2024 cel puțin 6 beneficiari vor fi finanțați, sistemele de irigare ulterior urmează a fi instalate pe o suprafață totală de 24 ha.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Proiectul „Livada Moldovei” Semestrul I</u></p> <p>În I semestrul 2024, Proiectul Livada Moldovei a stimulat și finanțat lucrări de reabilitare a sistemelor de irigare prin picurare pentru culturi horticoale</p>	<p>Activitatea a fost executată</p>		
--	---	---	---	---	---	-------------------------------------	--	--

				<p>pe o suprafață de 420,0 ha (grad de împlinire a planului – 100%).</p> <p>Realizat</p> <p>1. Debursarea resurselor creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,5 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară mică.</p>	<p>1. S-au debursat resursele creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,7 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea sistemelor de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scara mică.</p>	<p>Activitatea a fost executată</p>		
--	--	--	--	---	---	-------------------------------------	--	--

				<p>2. Finanțarea proiectelor investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldova în mărime de 1,5 mil. lei pentru: 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) sistem de irigare prin picurare, 3) construcția bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</p>	<p>Realizat</p> <p>2. Au fost finanțate proiecte investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 1,7 mil . MDL pentru 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) sistem de irigare prin picurare, 3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</p> <p>Realizat</p>	Activitatea a fost executată		
				<p>3. Colaborarea cu AIPA în</p>	<p>3. Au fost examinate 6 de</p>			

				<p>vederea informării horticultorilor.</p> <p>4. Examinarea formularelor de participare a beneficiarilor care vor solicita finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile</p>	<p>formulare de participare a beneficiarilor care au solicitat finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate</p> <p>Realizat</p> <p>4. Au fost consultați și s-a oferit suportul informațional pentru 14 de beneficiarii a Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p>horticole existente și noi înființate.</p> <p>5. Consultarea și oferirea suportului informațional pentru beneficiarii Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>6. Examinarea eligibilității a investițiilor în</p>	<p>legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>Realizat</p> <p>5. Au fost examinate și aprobate eligibilitatea investițiilor a 6 proiecte investiționale în sistemele de irigare și emise Avizul de Eligibilitate și aprobate dosarele de finanțare de către Instituțiile Financiare Partenere și OGP AE.</p> <p>Realizat</p> <p>6. În colaborare cu AIPA au fost</p>		
--	--	--	--	---	---	--	--

				<p>sisteme de irigare și emiterea Avizului de Eligibilitate și Aprobarea dosarelor de finanțare de către Instituțiile Financiare Partenere și OGP AE.</p> <p>7. Monitorizarea implementării proiectelor investiționale de către beneficiarii care au primit finanțare din resursele financiare ale Proiectului Livada Moldovei.</p>	<p>consultați 6 de beneficiari în scopul întocmirii și depunerii dosarului de subvenționare pentru investițiile care au fost realizate din sursele Proiectului Livada Moldovei.</p> <p>Realizat</p> <p>7. Au fost monitorizate 6 proiecte investiționale ale beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei care au accesat resursele financiare prin proiect pentru investiții în sisteme de irigare la scara mică.</p> <p>Realizat</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><u>Proiectul „Livada Moldovei”</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>In II semestru 2024, sunt planificate finanțarea creării și reabilitării a 400 ha suprafețe din valoarea indicatorului anual de 800 ha.</p> <p>1. Debursarea resurselor creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,5 mil lei), inclusiv scutirea de taxa TVA și taxe vamale, pentru procurarea și</p>	<p><u>Proiectul „Livada Moldovei”</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>In II semestru 2024, Proiectul Livada Moldovei a stimulat și finanțat lucrări de reabilitare a sistemelor de irigare prin picurare pentru culturi horticole pe o suprafață de 360,0 ha (grad de îndeplinire a planului -90 %).</p> <p>Realizat</p> <p>1. Au fost debursate resursele creditare beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei (1,3 mil lei), inclusiv scutirea de taxa</p>		1500,00	1300,00
--	--	--	--	---	--	--	---------	---------

				<p>instalarea de sisteme de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară mică.</p> <p>2. Finanțarea proiectelor investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 1,5 mil. lei pentru: 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) Sistem de irigare prin picurare, 3) Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și</p>	<p>TVA și taxe vamale, pentru procurarea și instalarea de sisteme de irigare performante, inclusiv construcția bazinelor de acumulare a apei pentru irigare la scară mică.</p> <p>Realizat</p> <p>2. Au fost finanțate proiecte investiționale în cadrul Proiectului Livada Moldovei în mărime de 1,3 mil. MDL pentru: 1) Stație de colectare, sistem electric de pompare a apei, 2) Sistem de irigare prin picurare, 3)</p>		
--	--	--	--	---	--	--	--

				<p><i>purificare a apei în scop de irigare.</i></p> <p>3. Colaborarea cu AIPA în vederea informării horticultorilor.</p>	<p><i>Construcția Bazinelor de acumulare a apei în scop de irigare, 4) Sistem de filtrare și purificare a apei în scop de irigare.</i></p> <p>Realizat</p> <p>3. Au fost examinate 4 de formulare de participare a beneficiarilor care au solicitat finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p> <p>Realizat</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>4. Examinarea de formularelor de participare a beneficiarilor care vor solicita finanțarea proiectelor investiționale cu scopul de achiziție și instalare a sistemelor de irigare pentru plantațiile horticole existente și noi înființate.</p>	<p>4. Au fost consultați și s-a oferit suportul informațional pentru 16 de beneficiarii a Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>Realizat</p>			
				<p>5. Consultarea și oferirea suportului informațional pentru beneficiarii Proiectului în scopul elaborării și dezvoltării planului de afaceri pentru implementarea</p>	<p>5. Au fost examinate și aprobate eligibilitatea investițiilor a 4 proiecte investiționale în sistemele de irigare și emise</p>			

				<p>proiectului investițional legat de finanțarea achiziției sistemelor de irigare a plantațiilor horticole.</p> <p>6. Examinarea eligibilității a investițiilor în sistemele de irigare și emiterea Avizului de Eligibilitate și Aprobarea dosarelor de finanțare de către Instituțiile Financiare Partenere și OGP AE.</p> <p>7. Monitorizarea implementării proiectelor investiționale de</p>	<p>Avizul de Eligibilitate și Aprobate dosarele de finanțare de către Instituțiile Financiare Partenere și OGP AE.</p> <p>Realizat</p> <p>6. În colaborare cu AIPA au fost consultați 6 de beneficiari în scopul întocmirii și depunerii dosarului de subvenționare pentru investițiile care au fost realizate din sursele Proiectului Livada Moldovei.</p> <p>Realizat</p> <p>7. Au fost monitorizate 4 proiecte investiționale</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>către beneficiarii care au primit finanțare din resursele financiare ale Proiectului Livada Moldovei</p> <p><u>Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC-P)</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Acordarea de granturi în cadrul apelului 4 al programului de granturi post-investiționale destinate MDT</p>	<p>ale beneficiarilor Proiectului Livada Moldovei care au accesat resursele financiare prin proiect pentru investiții în sisteme de irigare la scara mică.</p> <p>Realizat</p> <p><u>Proiectul Agricultură Competitivă în Moldova (MAC-P)</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>În cadrul apelului nr. 4 al Programului de granturi post-investiționale destinate MDT au fost depuse 4 dosare ce țin de</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

				<p><u>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC- P)</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Acordarea de granturi în cadrul apelului 4, 5 al Programului de granturi post-investiționale destinate MDT</p> <p>Acordarea de granturi în cadrul apelului 6 al Programului de granturi post-investiționale destinate MDT</p>	<p>irigarea la scară mică . Suprafața irigată constituie 13.2926 ha.</p> <p>În curs de realizare</p> <p><u>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)</u></p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Au fost aprobate 10 dosare ce țin de irigarea la scară mică, suprafața irigată constituie 250.93 ha.</p> <p>Parțial Realizat</p> <p>În curs de realizare</p>		1623,9	1623,9
	MAC-P Parțial Realizat – 250, 93 ha	Grant GEF						

						cunoscute în primul trimestru al anului 2025.		
Obiectivul 4. Conservarea și sporirea fertilității solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
4.1. Stimularea măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole (măsurile de prevenire a degradării și refacerii structurii solului)	Pentru anul 2024 au fost Planificate 150,5 ha culturi siderale anual Realizat - 0 Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Acordarea asistenței metodologice deținătorilor de terenuri pentru elaborarea proiectelor de îmbunătățiri funciare privind conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor. <u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Elaborarea proiectelor investiționale tipice în scopul de a oferi asistență metodologică deținătorilor de terenuri agricole, la completarea corectă a proiectelor investiționale. Nerealizat <u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u>			

				<p>Semestrul II</p> <p>Acordarea asistenței metodologice deținătorilor de terenuri pentru elaborarea proiectelor de îmbunătățiri funciare privind conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor.</p>	<p>Semestrul II</p> <p>A fost examinat și evaluat proiectul investițional depus de către SRL Gospodarul Rediu, sat. Rediu de Sus, r-nul Fălești privind măsurile de conservare și sporire a fertilității solurilor pe o suprafață de 149 ha prin semănatul culturilor siderale (muștarul alb GIANT). Dosarul nu a fost aprobat spre finanțare din cauza neîntinerii condițiilor stipulate în HG 985/2020.</p> <p>Nerealizat</p>			
--	--	--	--	---	---	--	--	--

			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/r evizuirea , după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p>Nerealizat</p>	<p>1. Gradul scăzut de aplicare a proiectelor de îmbunătățiri funciare pentru prevenirea și combaterea eroziunii, lipsa interesului față de mecanismul de stimulare.</p>		
				<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p>			

			<p style="text-align: center;"><u>Instituția Publică</u> <u>„Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p> <p>Monitorizarea implementării proiectelor investiționale aprobate spre finanțare.</p> <p style="text-align: center;"><u>Instituția Publică</u> <u>„Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservare și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor. 2. Organizarea desfășurarea a doua</p>	<p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Instituția Publică</u> <u>„Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo”</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>La cererea beneficiarilor, în semestrul I , a parvenit solicitarea din partea unui agent economic. Totodată au fost desfășurate două seminare în zonele date.</p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p>	<p>Cauza nerealizării o constituie lipsa cererilor pentru măsura respectivă.</p>		
--	--	--	---	---	---	--	--	--

			<p>seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor.</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p>	<p>seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor.</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor. Organizarea desfășurarea a doua seminare în zonele</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (INCAAMV)</p> <p><u>Semestrul II</u></p> <p>Nu a parvenit nici o cerere.</p> <p>Nerealizat</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

	<p>Pentru anul 2024 au fost Planificate 165 ha culturi leguminoase anual</p> <p>Realizat - 0 Nerealizat</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p>	<p>cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor.</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Acordarea asistenței metodologice deținătorilor de terenuri pentru elaborarea proiectelor de îmbunătățiri funciare privind conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u></p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u></p> <p><u>Semestrul I</u></p> <p>Elaborarea proiectelor investiționale tipice în scopul de a oferi asistență metodologică deținătorilor de terenuri agricole, la completarea corectă a proiectelor investiționale.</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Agencia Națională de</u></p>			
--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p> <p>1. Acordarea asistenței metodologice deținătorilor de terenuri pentru elaborarea proiectelor de îmbunătățiri funciare privind conservarea, ameliorarea și sporirea fertilității solurilor</p> <p style="text-align: center;"><u>Agencia pentru Interventii și Plăți în Agricultură</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul I</u></p> <p>1. Elaborarea/revizuirea, după caz, a procedurilor interne cu privire la implementarea</p>	<p style="text-align: center;"><u>Îmbunătățiri Funciare</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul II</u></p> <p>A fost acordată asistență metodologică deținătorilor de terenuri</p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p> <p style="text-align: center;"><u>Agencia pentru Interventii și Plăți în Agricultură</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Semestrul I</u></p> <p>1. A fost revizuit și adaptat manualul procedurilor interne cu privire</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--	--

				<p>mecanismului de subvenționare în avans</p> <p>2. Recepționarea cererilor de acordare a subvenției în avans în baza apelului anunțat de instituția implementatoare</p> <p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p>	<p>de în</p> <p>la implementarea mecanismului de subvenționare în avans conform HG 985/2020 (ultima modificare prin HG970 din 06.12.23, MO477-479/14.12.23 art.1164)</p> <p>Nerealizat</p> <p>2. A fost recepționată 1 Cerere de subvenționare Măsura nr. 3. Aplicarea măsurilor de conservare și sporire a fertilității solurilor</p> <p>Nerealizat</p> <p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u></p>	<p><i>HG 985/2020, a fost respins prin ordinul AIPA nr.200 din 26.04.2024, în temeiul art.26 alin. 9 al Legii 71, cu privire la subvenționare în agricultura și mediul rural.</i></p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

				<p><u>Semestrul II</u></p> <p>Monitorizarea implementării proiectelor investiționale aprobate spre finanțare.</p>	<p><u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Cauza nerealizării depinde de faptul că a fost recepționată doar o cerere de subvenționare la Măsura nr. 3 Aplicarea măsurilor de conservare și sporire a fertilității solurilor, doar că acest dosar depus nu a întrunit condițiile de eligibilitate conform HG 985/2020 a fost respins prin Procesul verbal nr. 5 al CES din 21.08.2024 (SRL</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

						Gospodarul Rediu).		
--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Data întocmirii: 26.12.2024 Executor: Tatiana Jalba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Direcția Implementare
Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare