

RAPORT

privind executarea activităților stipulate în semestrul I și II, din Calendarul activităților care au fost întreprinse în anul 2025, întru executarea acțiunilor (măsurilor), nominalizate în Planul de acțiuni pentru anii 2024-2025 întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021- 2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2024, aprobat prin Ordinul ANIF nr. 3 din 15.01.2025 modificat prin Ordinul ANIF 30 din 09.06.2025

Acțiuni (măsurii)	Indicatori de monitoriz are	Surse de finanțare	Autorități/ instituții/ subdiviziu ni responsabil e de implement are	Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii)			Costul estimat, mii lei	
				Activitățile ce urmează a fi întreprinse întru executarea acțiunii (măsurii) în anul 2025	Gradul de realizare a indicatorilor stabiliți și activităților întreprinse întru executarea acțiunilor (măsurilor) stabilite	Argumentare a neexecutării Activității	Planif icat	Reali zat

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Obiectivul 1. Racordarea sistemului de cercetare și învățământ la prioritățile domeniului

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1 Actualizarea programelor de studii superioare în domeniul agricol prin modernizarea curriculumului și a programelor de studii, corelându-le cu necesitățile pieței muncii și cu prevederile	Curriculum și două programe de studii modernizate Realizat	Programe de asistență externă	Ministerul Educației și Cercetării	Activitățile				

<p>convențiilor internaționale și a Strategiei Naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2023</p>				<p align="center"><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p>	<p align="center"><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul I</u></p> <p align="center">Realizat</p> <p>MEC a monitorizat activitățile în procesul de elaborare/completare/actualizare a curricula și a programelor de studii, după cum urmează: Pentru Ciclul I, Licență: Au fost actualizate și completate curricula la unitățile de curs: - Pedologia - Agrotehnica - Managementul buruienilor în agroecosisteme - Eroziunea solului - Agricultură ecologică. Pentru Ciclul II, Master: În programul Agricultură conservativă, a fost introdusă unitatea de curs – <i>Managementul durabil al solului</i>. Curriculumul la disciplina Biota solului a fost modificat, actualizat și completat.</p>	<p>Au fost realizate activități suplimentare acțiunilor planificate</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>
---	--	--	--	---	---	---	----------------------------	----------------------------

				<p align="center"><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p>	<p align="center"><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul II</u></p> <p align="center">Realizat</p> <p>MEC a monitorizat activitățile în procesul de elaborare/completare/actualizare a curricula și a programelor de studii, după cum urmează:</p> <p>Pentru Ciclul I, Licență: A fost majorat numărul de ore de contact direct la disciplina Pedologie din 60 în 90 la programele cu profil agricol și Ecologie și protecția mediului. La programul Ecologie și protecția mediului a fost creată o disciplină nouă - Geoecologia mediului.</p>	<p>Au fost realizate activități suplimentare acțiunilor planificate</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>
			<p align="center">Universitatea Tehnică a Moldovei</p>	<p align="center"><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p>	<p align="center"><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul I</u></p> <p align="center">Parțial realizat</p> <p>În cazul disciplinei Pedologie a fost modificat și completate temele: Constituenții organici ai solului;</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	

					<p>Constituenții minerali ai solului.</p> <p>În tema Eroziunea solului s-a atras o atenție deosebită la plantele de acoperire, care permit minimizarea erodării solului și servesc ca component care protejează și alimentează solul.</p> <p>La disciplina Agricultura ecologică s-a pus accent pe temele referitor la utilizarea plantelor leguminoase, care au capacitatea de captare a azotului molecular.</p> <p>La disciplinele Agrotehnica și Managementul buruienilor în agroecosisteme au fost modificate curriculele consultând literatura Universităților Agricole din România. S-a atras atenția la o abordare comună cu savanții Universităților Agricole din România și o atitudine asupra solului și componentelor ecosistemelor Agricole conform standardelor Europene.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică a Moldovei Semestrul II</u></p> <p>Elaborarea, monitorizarea și evaluarea anuală la nivel instituțional.</p>	<p>Disciplina Managementul durabil al solului, în cadrul programului de master, Agricultură conservativă, a fost studiată de 16 studenți. În curricula disciplinei Biota solului au fost incluse temele care abordează procese biologice în formarea solului. Au fost instruiți 16 studenți.</p> <p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică a Moldovei Semestrul II</u></p> <p style="text-align: center;">Parțial realizat Pentru Ciclul I, Licență: S-a majorat numărul de ore de contact direct la disciplina Pedologie din 60 în 90 la programele cu profil agricol și Ecologie și protecția mediului. La programul Ecologie și protecția mediului s-a creat o disciplină nouă: - Geoecologia mediului. În contextul completării Nomenclatorului domeniilor de studii și al specialităților în</p>			-	-
--	--	--	--	---	---	--	--	---	---

					<p>învățământul superior cu programele de studii superioare de licență 0731.6 Îmbunătățiri funciare (hidroameliorație) și 0811.7 Agricultură inteligentă, au fost formate grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor de învățământ pentru acestea.</p> <p>UTM și-a propus să obțină autorizare pentru funcționare provizorie și lansarea acestor programe în admiterea 2026.</p> <p>Au fost supuse evaluării în vederea reacreditării toate programele de studii din domeniul 081 Științe agricole care determină formarea specialiștilor cu competențe de îmbunătățiri funciare.</p> <p>Pentru Ciclul II, Master:</p> <p>A fost relansat programul de master Hidroameliorație, la care în admiterea 2025 s-au înscris 13 studenți.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

				<p><u>Agentia de Interventie si Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Mediatizarea celor 3 măsuri de sprijin pentru proiecte investiționale de Îmbunătățiri Funciare prin demararea campaniei de informare ”Oportunități de finanțare din FNDAMR”</p>	<p><u>Agentia de Interventie si Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Realizat Au fost organizate - 16 seminare, Persoane instruite – 1014</p>			
			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV)</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>Organizarea și desfășurarea instruirilor (instruire directă și online, experiența)</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>Realizat Au fost organizate - 4 seminare, Persoane instruite – 86</p>			Lipsa cheltuielilor
				<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV)</u></p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV)</u></p>			Lipsa cheltuielilor

				<p align="center"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) Semestrul II</u></p> <p>Organizarea și desfășurarea a 4 sesiuni de instruire pentru fermieri în practici eficiente de irigare și de agricultură adaptivă la schimbările de climă; Instruirea a 80 de fermieri în practici eficiente de irigare și de agricultură adaptivă la schimbările de climă</p>	<p align="center"><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) Semestrul II</u></p> <p align="center">Realizat</p> <p>Au fost organizate - 9 seminare, Persoane instruite – 201</p>	care va asigura implementarea eficientă și în termen a acestora în cadrul proiectului TRTP.		
1.3. Pregătirea specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii	Cel puțin 20 de specialiști cu studii superioare	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Ministerul Educației și Cercetării	<u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul I</u>	<u>Ministerul Educației și Cercetării Semestrul I</u>	-	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor

<p>superioare de licență, masterat și doctorat</p>	<p>Parțial realizat</p> <p>semestrul I UTM – 5 specialiști la specialitatea Hidroameliorație USM - 0</p> <p>Semestrul II UTM – 0 USM – 0</p>			<p>licență, masterat și doctorat a instituțiilor de învățământ superior USM și UTM privind pregătirea specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare și protecției și sporirii fertilității solului.</p> <p><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Coordonarea planurilor de învățământ la programele de studii superioare de licență, masterat și</p>	<p>superioare a instituțiilor de învățământ superior, după cum urmează: UTM - Ciclul I, licență - Agronomie - Horticultură - Silvicultură și grădini publice - Cadastru și organizarea teritoriului În total, au fost pregătiți – 65 de licențiați</p> <p>UTM - Ciclul II, master - Agroecologie - Agricultură conservativă - Hidroameliorație În total, au fost pregătiți – 25 de masteri.</p> <p>USM: În total, au fost pregătiți – 10 specialiști în domeniile: - Științe ale Pământului - Ecologie - Silvicultură.</p> <p><u>Ministerul Educației și Cercetării</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Realizat</p> <p>Ministerul Educației și Cercetării a coordonat planurile de învățământ la programele de studii superioare a instituțiilor de</p>	<p>Informația transmisă de către UTM și USM către MEC se</p>		
--	---	--	--	--	--	--	--	--

			<p>care au tangență cu specialitatea îmbunătățiri funciare (nu mai puțin de 59 absolvenți), și anume: Agronomie – 21; Horticultură – 10; Silvicultură și grădini publice – 9; Cadastru și Organizarea teritoriului – 19.</p> <p>2. Lansarea în piața muncii a specialiștilor cu studii superioare de master care au tangență cu specialitatea îmbunătățiri funciare (nu mai puțin de 26 absolvenți), și anume: Agroecologie – 10; Agricultura conservativă – 10; hidroameliorație – 6.</p> <p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea în piața muncii a specialiștilor cu studii superioare de licență care au tangență cu specialitatea îmbunătățiri funciare (nu mai puțin de 59 absolvenți), și anume: Agronomie – 21; Horticultură – 10;</p>	<p>specialități și domenii ale științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor.</p> <p style="text-align: center;"><u>Universitatea Tehnică a Moldovei</u> <u>Semestrul II</u></p> <p style="text-align: center;">Parțial Realizat UTM - Ciclul I, licență În total, prognoza absolvenților la programele de studii care abordează aspecte de îmbunătățiri funciare în vara 2026 – 63 de licențiați. UTM - Ciclul II, master</p>	<p>Programele superioare de licență se finalizează în iunie al fiecărui an, absolvenții 2025, fiind</p>
--	--	--	---	---	---

			<p>Silvicultură și grădini publice – 9; Cadastru și Organizarea teritoriului – 19.</p> <p>2. Lansarea în piața muncii a specialiștilor cu studii superioare de master care au tangență cu specialitatea îmbunătățiri funciare (nu mai puțin de 26 absolvenți), și anume: Agroecologie – 10; Agricultura conservativă – 10; hidroameliorație – 6.</p> <p>Universitatea de Stat din Moldova</p> <p><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Organizarea pregătirii specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (cel puțin 10 specialiști).</p>	<p>În total, se pregătesc să susțină tezele de master în cadrul programelor de studii care abordează aspecte de îmbunătățiri funciare – 24 de studenți. UTM - Ciclu III, doctorat În noiembrie 2025 a fost susținută o teză de doctor cu tema „Agricultura conservativă în raioanele de Nord”.</p> <p>Universitatea de Stat din Moldova <u>Semestrul I</u></p> <p>Parțial realizat La Facultatea de Biologie și Geștiințe au fost pregătiți 10 specialiști în domeniile: <i>Științe ale Pământului; Ecologie; Silvicultură</i>, în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat, cu tangență la științele solului, îmbunătățiri funciare; protecția și</p>	<p>raportați la final de semestru I. Programele de studii superioare de master se finalizează în ianuarie și iunie, absolvenți 2025, fiind raportați la finele semestrului I.</p>			Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
--	--	--	---	--	---	--	--	---------------------	---------------------

				<p style="text-align: center;"><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Organizarea pregătirii specialiștilor în domeniile științelor solului, îmbunătățirii funciare, protecției și sporirii fertilității solurilor în cadrul programelor de studii superioare de licență, masterat și doctorat (cel puțin 10 specialiști)</p>	<p>sporirea fertilității solurilor.</p> <p style="text-align: center;"><u>Universitatea de Stat din Moldova</u> <u>Semestrul II</u></p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p> <p>Cel puțin 10 specialiști cu studii superioare în domeniile: - Științe ale Pământului: 17 licențiați; - Ecologie: 18 licențiați și 18 la masterat; - Silvicultură: 3 licențiați și 11 la masterat.</p>	<p>Informația pe semestrul II se dublează, de aceea acțiunea pe semestrul II se consideră nerealizată</p>		
--	--	--	--	---	--	---	--	--

Obiectivul 2. Prevenirea și combaterea eroziunii solului pe o suprafață de 1190 hectare de terenuri agricole până în anul 2025

Obiectivul specific 2.1. Combaterea eroziunii de suprafață pe 45 hectare de terenuri agricole până în anul 2025

2.1.1. Stimularea măsurilor de protecție antierozională	<p>Pentru anul 2025 au fost Planificate 22,50 ha de terenuri agricole supuse alunecărilor împădurite</p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p>	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	<p style="text-align: center;">Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p>	<p style="text-align: center;"><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p>	<p style="text-align: center;"><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul</p>			
---	--	---	--	---	---	--	--	--

				<p>nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025.</p> <p>Nerealizat</p> <p>2. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de împădurirea terenurilor supuse alunecărilor de teren în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p>	<p>Nerealizat</p> <p>Absența proiectelor investiționale ce țin de împădurirea terenurilor supuse alunecărilor de teren</p>	<p>295,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
			<p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de împădurirea terenurilor supuse alunecărilor de teren în</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>Absența proiectelor investiționale ce țin de împădurirea terenurilor supuse alunecărilor de teren</p>	<p>295,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>	

				<p>limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>				
			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Recepționarea și transmiterea cererilor către ANIF</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p>	<p>295,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
				<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Semnarea contractului de acordare a subvenției</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Lipsa de cereri depuse</p>	<p>295,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>

			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV)</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare. 2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole pe terenurile degradate.</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p>	Lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare. 3. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor</p>	<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	Lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor	

				agricole pe terenurile degradate.				
Obiectivul specific 2.2. Combaterea eroziunii de adâncime pe 110 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
2.2.1. Aplicarea măsurilor hidrotehnice și fitoameliorative pe terenurile agricole afectate de ravene	Pentru anul 2025 au fost Planificate 55 ha cu amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020; 2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Parțial realizat 1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025. Nerealizat	Absența proiectelor investiționale ce țin de amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative	522,0 (ANIF în comun cu AIPA)	0

			<p align="center"><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de amenajări antierozionale hidrotehnice și fitoameliorative în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p align="center"><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p align="center">Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor investiționale ce țin de amenajări antierozionale și hidrotehnice și fitoameliorative</p>	<p>522,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
		<p align="center">Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p>	<p align="center"><u>Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Recepționarea și transmiterea cererilor cererilor către ANIF.</p>	<p align="center"><u>Agentia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p> <p align="center">Nerealizat</p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii</p>	<p>522,0 (ANIF în comun)</p>	<p>0</p>

				<p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Semnarea contractului de acordare a subvenției</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</p> <p>1.Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare. 2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole pe terenurile degradate.</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de</p>	<p><u>Agentia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</p> <p>Nerealizat</p> <p>Instituția Publică “Institutul Național de</p>	<p>de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p> <p>Lipsa de cereri depuse</p> <p>lipsa cererilor</p>	<p>cu AIPA)</p> <p>522,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p> <p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>
--	--	--	--	---	---	---	---	----------------------------

				<p>Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p> <p>1.Examinarea terenurilor identificate în scopul efectuării lucrărilor în scopul stabilirii indicilor necesari la lucrările de proiectare. 2. Lucrările de pregătire a solului și de cultivare a culturilor agricole pe terenurile degradate.</p>	<p>Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
Obiectivul specific 2.3. Combaterea eroziunii eoliene (deflației) pe 1035 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
2.3.1. Stimularea înființării/reabilitării fâșiilor forestiere de protecție	<p>Pentru anul 2025 au fost Planificate 1000 ha de fâșii riverane de protecție a apelor pe terenuri agricole create</p> <p>Realizat MAC-P (semestrul I, II) 697,32 ha</p>	Grant GEF	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizare a proiectelor în domeniul Agriculturii</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii Semestrul I</u></p> <p>Realizarea lucrărilor de reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție în cadrul ÎS contractate pe 253,75 ha</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii</u></p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p> <p>În perioada de raportare au fost reabilite 300,82 ha de fâșii forestiere de protecție</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii</u></p>	-	4964,0 mii lei	5152,68 mii lei

				<u>Semestrul II</u>	<u>Semestrul II</u>				
				Realizarea lucrărilor de reabilitarea fâșiilor forestiere de protecție în cadrul ÎS contractate pe 200,00 ha	Realizarea lucrărilor de reabilitare a fâșiilor forestiere de protecție în cadrul ÎS contractate pe 396,50 ha	-		4964,0 mii lei	11105, 14 mii lei
	Pentru anul 2025 au fost Planificate 17,5 ha – fâșii forestiere paravânt înființate/reabilitate	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u>				
	Nerealizat			1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;	1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025.				
				2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere paravânt în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în	Nerealizat	Absența proiectelor investiționale ce țin de înființarea/reabilitarea fâșiilor de protecție		150,0 (ANIF în comun cu AIPA)	0

			<p>scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere paravânt în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor investiționale ce țin de înființarea/reabilitarea fâșiilor forestiere paravânt</p>	<p>150,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
		Agentia de Intervenții și Plăți pentru Agricultură	<p><u>Agentia de Intervenții și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Agentia de Intervenții și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>			

				Recepționarea și transmiterea cererilor cererilor către ANIF.	Nerealizat	Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).	150,0 (ANIF în comun cu AIPA)	0
				<u>Agencia de Interventii si Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u>	<u>Agencia de Interventii si Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u>			
				Semnarea contractului de acordare a subvenției	Nerealizat	Lipsa de cereri depuse	150,0 (ANIF în comun cu AIPA)	0
Obiectivul 3. Ameliorarea solurilor pe 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
Obiectivul specific 3.1. Ameliorarea chimică a 122 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
3.1.1. Lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice)	Pentru anul 2025 au fost Planificate Cel puțin 61 ha de soluri amendate Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul I</u> 1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare Semestrul I</u> Parțial realizat 1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul		366,0 (ANIF în comun)	0

				<p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de ameliorare de soluri amendate și sărăturate în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p>	<p>ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025.</p> <p>Parțial realizat</p> <p>În cadrul apelului nr. 2 de solicitare a cererilor de subvenții în avans au fost înregistrate 7 proiecte investiționale, dar au fost respinse pentru că nu s-au conformat cerințelor din notificări, ca după modificările efectuate din dosare să depună repetat la următorul apel. În cadrul apelului nr. 3 până la 30.06.2025 au fost înregistrate 3 proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare la măsura nr. 2 Ameliorarea chimică/organică a solului cu suprafața de 80,7407 ha cu suma solicitată de 2 347 000 lei.</p> <p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p>		cu AIPA)
--	--	--	--	--	--	--	----------

				<p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de ameliorare de soluri amendate și sărăturate în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p>Nerealizat</p> <p>Nerealizat</p> <p>În cadrul apelului nr. 3, semestrul II anul 2025 de solicitare a cererilor de subvenții în avans au fost înregistrate 8 proiecte investiționale ce țin de lucrări de ameliorarea solurilor salinizate-solonețizate. În total pe semestrul II, în cadrul apelului nr. 3 au fost examinate 11 dosare investiționale de îmbunătățiri funciare. În urma examinării 5 proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare ale solicitanților SRL TEHNOSTEL-CAR, SRL GOSVICCOM-AGRO, IMPERNUCSELECT SRL, SRL SOCIETATE COMERCIALĂ DOVIMAR-TRANS, SRL TERRANUC au fost</p>	<p>În semestrul II nu a fost lansat nici un apel de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans</p> <p>Respingerea proiectelor investiționale a fost efectuată din următoarele motive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analizele efectuate nu au fost suficiente și nu au permis efectuarea unor concluzii privind ameliorarea chimică/organică a solurilor salinizate (alcalice), - procedeele propuse în proiectele investiționale nu se încadrează în măsura nr. 2 „Ameliorarea chimică/organică a 	<p>366,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
--	--	--	--	---	---	---	--------------------------------------	----------

					<p>respinse din cauza neconformării notificărilor din partea Agenției, iar celelalte 6 proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare ale solicitanților SRL MILKINVEST, SRL G&D INVESTMENT TEHNOLOGIES, SRL GOMERT EVREM, SRL GUSTOI & COMPANY, SRL BIG-BAGHIRA, SRL ELITANGUS-CAR au fost transmise spre evaluare la Comisia de evaluare și selectare. Conform deciziei Comisiei de evaluare și selectare din 22 septembrie 2025 au fost respinse de la procedura de evaluare și selectare.</p>	<p>solurilor” care în conformitate cu conceptul programului se referă la fondul ameliorativ care presupune soluri slab productive, salanizate-solonețizate, puternic erodate; - tipologia proiectelor nu este respectată conform secțiunii 2, pct. 10 din Hotărârea Guvernului 985/2020.</p>		
			<p>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p>Nerealizat</p>	<p>366,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
				<p>Recepționarea și transmiterea cererilor cererilor către ANIF.</p>				

				<p align="center"><u>Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Semnarea contractului de acordare a subvenției</p>	<p align="center"><u>Agentia de Interventie si Plati pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p align="center">Nerealizat</p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către ANIF (din 04.04.25).</p>	<p>366,0 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p align="center">0</p>
			<p align="center">Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV)</p>	<p align="center"><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p>	<p align="center"><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p align="center">Realizat</p> <p>Eliberarea a 10 rapoarte privind evaluarea stării agrochimice a solurilor pentru SRL MILKINVEST, SRL G&D INVESTEMNT TEHLOGIES, SRL GOMERT EVREM, SRL BIG-BAGHIRA, SRL</p>		<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>

			<p>2. Participarea la selectarea obiectelor pentru ameliorarea chimică.</p> <p>3. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu privire la ameliorarea terenurilor</p> <p style="text-align: center;"><u>Institua Publică</u> <u>“Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară”</u> <u>(IP INCAAMV)</u> <u>Semestrul II</u></p>	<p>ELITANGUS-CAR, SRL GOSVICCOM-AGRO, SRL IMPERNUCSELECT, SRL SRL SC DOVIMAR - TRANS, SRL TEHNOSTEL-CAR, SRL TERRANUC</p> <p style="text-align: center;"><u>Institua Publică</u> <u>“Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară”</u> <u>(IP INCAAMV)</u> <u>Semestrul II</u></p> <p style="text-align: center;">Nerealizat</p>	-		
			<p>1. La cererea beneficiarilor avizarea proiectelor de execuție la obiectele cu lucrări de ameliorare a solurilor sărăturate (alcalice) și întocmirea recomandărilor.</p> <p>2.Participarea la selectarea obiectelor pentru ameliorarea chimică.</p> <p>3. Organizarea și desfășurarea a 2 seminare în zonele cu soluri sărăturate (alcalice) cu</p>	<p>În cadrul IP INCAAMV au parvenit 11 proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare pentru avizare: SRL MILKINVEST, SRL G&D INVESTEMNT TEHLOGIES, SRL GOMERT EVREM, SRL BIG-BAGHIRA, SRL ELITANGUS-CAR, SRL GOSVICCOM-AGRO, SRL IMPERNUCSELECT, SRL SC DOVIMAR - TRANS, SRL</p>	<p>Concluziile refuzării avizării sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipologia proiectului nu este respectată conform Hotărârii Guvernului 985/2020, secțiunea 2, punctul 10; - Analizele efectuate nu sunt suficiente pentru scopul proiectului și nu permit 	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor

				privire la ameliorarea terenurilor	TEHNOSTEL-CAR, SRL TERRANUC, SRL GUSTOI&COMPANY. În rezultat, instituția IP INCAAMV a refuzat să avizeze proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare.	concluzii relevante în contextul ameliorării chimice/organice a solurilor salinizate-solonețizate.			
Obiectivul specific 3.2. Ameliorarea hidrică (amenajări de irigare) prin majorarea suprafețelor irigate cu 4450 hectare până în anul 2025									
3.2.1. Stimularea reabilitării sistemelor de irigare și desecare pentru atenuarea secetei pedologice	Pentru anul 2025 au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 650 ha a (sisteme centralizate de irigare Parțial Realizat (60%) În proces de lucru	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA)	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Semestrul I Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare a SCI Tudora (s. Crocmaz și s. Căplani)	Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) Semestrul I Parțial Realizat Au fost efectuate următoarele lucrări: <ul style="list-style-type: none"> ● Montare Țevi și fittinguri din PE – 22 km ● Montare Țevi GRP – 5,5 km ● Montare Țevi Metal – 1,5 km ● Reabilitare Bazin de 80 000 m³ – realizat 70% Finalizarea contractului pentru realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare a SCI este martie 2027.			28 mil MDL	29 mil MDL

	<p>Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 1475 ha (sisteme de irigare la scară mică)</p> <p>Practic realizat(total obiectiv – 1045,0949 ha) MAC-P 570,1824 ha UCIP IFAD 474,9125 ha</p>			<p>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) <u>Semestrul II</u></p> <p>Realizarea lucrărilor de construcție/reabilitare a SCI Tudora (s. Crocmaz și s. Căplani)</p>	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul Agriculturii (UCIMPA) <u>Semestrul II</u></p> <p>Parțial realizat Proces fizic de implementare a proiectului - 60% (1 500 ha)</p>	<p>Indicatorii vor fi atinși la finalizarea implementării proiectului, martie 2027</p>		
--	---	--	--	--	---	--	--	--

	<p>Pentru semestrul I al anului 2025 au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 120 ha (sisteme de irigare la scară mică)</p> <p>Nerealizat</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD)</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) Semestrul I</u></p> <p>1. Recepționarea și examinarea a cel puțin 3 cereri de finanțare pentru construcția sistemelor de irigare;</p> <p>2. Recepționarea și examinarea a cel puțin 1 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei;</p>	<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) Semestrul I</u></p> <p>În proces de realizare 9 cereri pentru construcția sistemelor de irigare cu suprafața minimă de 580,71 ha au fost recepționate și examinate în I sem. a. 2025, dintre care 4 cereri – au fost aprobate la Comitetul de selecție a beneficiarilor și aprobare a granturilor.</p> <p>În proces de realizare 2 cereri de finanțare pentru reabilitarea lacurilor de acumulare a apei, cu o suprafață totală de 99,54 ha, au fost recepționate și examinate. De asemenea, pentru 1 cerere de finanțare a fost elaborat Studiul de fezabilitate, iar pentru a 2 cerere – studiul de</p>	<p>Realizarea parțială a activității respective este cauzată de insuficiența fondurilor disponibile. Se estimează recuperarea acestui decalaj în semestrul II, odată cu aprobarea rectificărilor bugetului de stat.</p> <p>De menționat, că pentru a. 2025 din surse externe au fost aprobate alocații bugetare sub nivelul Planului anual de acțiuni aprobat de Comitetul pentru Supravegherea</p>		
--	---	--	---	---	--	---	--	--

				<p>3. 30 beneficiari de echipament de irigare vor beneficia de granturi și vor instala sistemele de irigare pe suprafața de 120 ha</p>	<p>fezabilitate se află în proces de elaborare și urmează a fi prezentat până la finele lunii iunie 2025.</p> <p>În proces de realizare 13 beneficiari au fost finanțați pentru achiziționarea echipamentului de irigare și au instalat sistemele de irigare pe o suprafață totală de 118 ha.</p> <p>De asemenea, au fost transmise spre plată 13 cereri, însă finalizarea plăților este condiționată de rectificarea bugetului de stat, aflată în curs de aprobare în Parlament.</p> <p>Suplimentar, 28 cereri se află în proces de examinare, parcurgând diferite etape procedurale. Se preconizează că toate</p>	<p>Programelor IFAD. UCIP IFAD a solicitat în luna mai 2025 rectificarea bugetului cu argumentele de rigoare, care se află la moment în curs de aprobare în Parlament.</p>	<p>3758,0 mii lei</p>	<p>1621,8 mii lei</p>
--	--	--	--	--	---	--	-----------------------	-----------------------

	<p>Pentru semestrul II al anului 2025 au fost Planificate Majorarea suprafețelor irigate cu cel puțin 350 ha (sisteme de irigare la scară mică)</p> <p>Realizat UCIP IFAD 474,9125 ha</p>			<p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) Semestrul II</u></p> <p>1. Construcția a 3 sisteme de irigare, cu suprafața irigată de cel puțin 200 ha</p>	<p>aceste cereri vor fi finanțate până la sfârșitul anului 2025, urmând ca sistemele de irigare aferente să fie instalate pe o suprafață estimată de 240 ha.</p> <p><u>Unitatea consolidată pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (UCIP IFAD) Semestrul II</u></p> <p>Parțial Realizat 3 sisteme de irigare, cu suprafața totală de 198,50 ha, urmează a fi finalizate până la finele anului 2025, după cum urmează: 1. Telița, Anenii Noi – este finalizat integral (100%), a fost dat în exploatare în iulie 2025, fiind debursate – 2236,55 mii lei (114,42 mii euro), suprafața totală a sistemului de irigare – 47 ha; 2. Mărculești-Alexeevca – va fi finalizat 100% în 2025, se află în etapa de executare a lucrărilor de</p>			15885,30 mii lei	9790,81 mii lei
--	--	--	--	--	---	--	--	------------------	-----------------

					<p>construcție, fiind debursate – 5139,06 mii lei (262,91 mii euro), suprafața totală a sistemului de irigare – 91,50 ha;</p> <p>3. Pelinei: se află în etapa de executare a lucrărilor de construcție, fiind debursate – 2415,20 mii lei(123,56 mii euro). Proiectul va fi finalizat 75% în 2025, deoarece în rezultatul condițiilor climaterice nefaste finalizarea acestuia a fost extinsă cu 3 luni de zile, și anume ploile îndelungate au dus la exces de umiditate, care nu au permis realizarea lucrărilor, suprafața totală a sistemului de irigare – 60 ha.</p> <p style="text-align: center;">Parțial realizat</p> <p>2 lacuri de acumulare de apă pentru irigare, cu suprafața irigată de cel puțin 120,55 ha, urmează a fi finalizate, și anume:</p> <p>1. Calarasovca: va fi finalizat 60% în 2025, se află în etapa de executare a lucrărilor de construcție, fiind</p>			
				<p>2. Reabilitarea a 3 lacuri; de acumulare de apă pentru irigare, cu suprafața irigată de cel puțin 150 ha;</p>	<p>2 lacuri de acumulare de apă pentru irigare, cu suprafața irigată de cel puțin 120,55 ha, urmează a fi finalizate, și anume:</p> <p>1. Calarasovca: va fi finalizat 60% în 2025, se află în etapa de executare a lucrărilor de construcție, fiind</p>	<p>Realizarea parțială a activității respective este cauzată de excluderea proiectului Unguri (suprafața totală a lacului, cu suprafața irigată - 30 ha). În baza</p>	<p>11620,89 mii lei</p>	<p>1447,05 mii lei</p>

				<p>debursate – 392,50 mii lei (20,08 mii euro), suprafața totală a lacului de acumulare, cu suprafața irigată – 40 ha;</p> <p>2. Corestauti: va fi finalizat 75% în 2025, se află în etapa de executare a lucrărilor de construcție, fiind debursate – 1054,55 mii lei (53,95 mii euro), suprafața totală a lacului de acumulare, cu suprafața irigată - 80,55 ha;</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>În I semestru 2025 – 9 cereri pentru construcția sistemelor de irigare cu suprafața minimă de 580,71 ha au fost recepționate și examinate dintre care 8 cereri – au fost aprobate la Comitetul de selecție a beneficiarilor și aprobare a granturilor.</p> <p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>34 beneficiari au fost finanțați pentru achiziționarea echipamentului de irigare</p>	<p>concluziilor expertizei hidrologice, care au confirmat riscul iminent privind asigurarea unei surse sustenabile de alimentare a lacului de acumulare planificat. Totodată,</p>		
			<p>3. Recepționarea și examinarea a cel puțin 1 cereri de finanțare pentru construcția sistemelor de irigare;</p>				
			<p>4. 30 beneficiari de echipament de irigare vor beneficia de granturi post-investiționale destinate</p>			3758,00 mii lei	4277,95 mii lei

				<p>MTD (apr. 70 000 dolari SUA)</p>	<p>și au instalat sistemele de irigare pe o suprafață totală de 207 ha. Suplimentar, 29 cereri (aprox.3471,00 mii lei) se află în proces de examinare, parcurgând diferite etape procedurale. Ca rezultat al celor menționate supra, se preconizează ca în luna decembrie vor fi finanțate 15 cereri, urmând ca sistemele de irigare aferente să fie instalate pe o suprafață estimată de 108 ha. Costurile efective în total pe anul 2025 au constituit 5899,81 mii lei din 7516,00 mii lei (4277,95+1621,86 mii lei) planificate pentru anul 2025.</p>				
			<p>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)</p>	<p><u>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) Semestrul I</u></p>	<p><u>Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P) Semestrul I</u></p> <p>Realizat</p>			<p>1284, 0 mii lei</p>	<p>2090,5 2 mii lei</p>
				<p>Acordarea de 10 granturi în cadrul apelului 6 al programului de granturi post-investiționale</p>	<p>Au fost efectuate investiții în sisteme de irigare prin picurare în vii și livezi, mașini de irigat, construcția bazinelor de</p>				

				destinate MDT (apr. 70 000 dolari SUA)	acumulare a apei pentru irigare. Suprafețele irigate constituie – 570,1824 ha.			
Obiectivul 4. Conservarea și sporirea fertilității solurilor pe o suprafață de 631 hectare de terenuri agricole până în anul 2025								
4.1. Stimularea măsurilor de protecție a solului în cadrul practicilor agricole (măsurile de prevenire a degradării și refacerii structurii solului)	Pentru anul 2025 au fost Planificate 150,5 ha culturi siderale anual Nerealizat	În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat	Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> 1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020; 2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi siderale în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru	<u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u> Parțial realizat 1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025. Nerealizat	Absența proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi siderale	564,5 (ANIF în comun cu AIPA)	0

			<p>anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi siderale în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p><u>Agentia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p> <p>Nerealizat</p> <p>În cadrul apelului nr. 3 de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans au fost depuse la măsura nr. 3 “Conservarea și sporirea fertilității solurilor”, 2 proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, solicitanții proiectelor fiind SRL DADU FARM și GȚ CAPCELEA GABRIELA. Tipologia proiectului fiind prevenirea și combaterea eroziunii solului de suprafață prin înierbarea spațiilor dintre rânduri a</p>	<p>În semestrul II nu a fost lansat nici un apel de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans</p>	<p>564,5 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>64,39 (I tranșă) mii lei</p>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---------------------------------

			<p>plantațiilor multianuale. Proiectele investiționale au fost aprobate spre finanțare. Astfel, eroziunea de suprafață a solului va fi prevenită pe o suprafață de 15,8570 ha. Valoarea proiectului investițional aprobat al GT CAPCELEA GABRIELA constituie 76 560 lei, valoarea subvenției aprobate 45 841 lei. Valoarea proiectului investițional aprobat al SRL DADU FARM constituie 121 622 lei, valoarea subvenției aprobate 46 152 lei.</p>							
			<p>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia de Intervenție și Plăți pentru Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p>Recepționarea și transmiterea cererilor către ANIF</p>	<p>Nerealizat</p>	<p>Din lipsă de cerere depuse, precum și din modificarea cadrului legal, prin preluarea sarcinii de recepționare a cererilor de către</p>	<p>564,5 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>

				<p align="center"><u>Agencia de Interventie si Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Semnarea contractului de acordare a subvenției</p>	<p align="center"><u>Agencia de Interventie și Plăți pentru Agricultură Semestrul II</u></p> <p align="center">Parțial Realizat 2 contracte semnate la 29.09.2025</p> <p align="center">SRL DADU FARM I tranșă – 32 306 lei. Denumirea proiectului “Înierbarea livezii de nuc”, valoarea proiectului – 76 560 lei, valoarea eligibilă a proiectului – 57 032 lei</p> <p align="center">GȚ CAPCELEA GABRIELA ION I tranșă – 32 089 lei. Denumirea proiectului “Înierbarea între rândurile plantațiilor pomicole”, întru evitarea eroziunii solului și îmbunătățirii structurii solului. Valoarea proiectului – 121 622 lei, valoarea investiției eligibile – 57 690 lei</p>	ANIF (din 04.04.25).	564,5 (ANIF în comun cu AIPA)	64,39 (I tranșă) mii lei
			<p align="center">Instituția Publică “Institutul</p>	<p align="center"><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în</u></p>	<p align="center"><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în</u></p>			

			<p>Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV)</p>	<p><u>Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Organizarea desfășurarea a doua seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor</p>	<p><u>Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p>	Lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
			<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul II</u></p>	<p>1. La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor.</p> <p>2. Organizarea desfășurarea a doua</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară” (IP INCAAMV) Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	Lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor

	<p>Pentru anul 2025 au fost Planificate 165 ha culturi leguminoase anual</p> <p>Nerealizat</p>	<p>În limitele mijloacelor financiare prevăzute în bugetul de stat</p>	<p>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</p>	<p>seminare în zonele cu ce necesită lucrări de conservarea și sporirea fertilității solurilor</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea , evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi leguminoase în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Parțial realizat</p> <p>1. Au fost lansate 3 apeluri de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans (apelul nr. 1 aprobat prin ordinul ANIF nr. 4 din 20 ianuarie 2025, apelul nr. 2 aprobat prin ordinul ANIF nr. 18 din 17 martie 2025, apelul nr. 3 aprobat prin ordinul ANIF nr. 27 din 23 mai 2025.</p> <p>Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi leguminoase</p>	<p>602,5 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
--	--	--	--	---	--	---	--------------------------------------	----------

			<p>anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p> <p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>1. Lansarea apelurilor de depunere a cererilor de solicitare a subvenției în avans conform pct. 25-28 HG 985/2020;</p> <p>2. Examinarea, evaluarea și selectarea proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi leguminoase în limita dosarelor depuse pentru obținerea subvențiilor în avans în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin H/G 985/2020</p>	<p><u>Agencia Națională de Îmbunătățiri Funciare</u> <u>Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Absența proiectelor investiționale ce țin de lucrări de prevenire a degradării și refacerii structurii solului cu culturi leguminoase</p>	<p>602,5 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	<p>0</p>
		<p>Agencia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură</p>	<p><u>Agencia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p>	<p><u>Agencia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură</u> <u>Semestrul I</u></p> <p>Parțial realizat</p>		<p>602,5 (ANIF în</p>	<p>0</p>

				<p>Recepționarea și transmiterea cererilor către ANIF</p> <p><u>Agentia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Statutul neeligibil al cererilor examinate</p>	<p>1 cerere receptionata, 0 transmise către ANIF</p> <p><u>Agentia pentru Intervenții și Plăți în Agricultură Semestrul II</u></p> <p>Nerealizat</p>		<p>comun cu AIPA)</p> <p>602,5 (ANIF în comun cu AIPA)</p>	0
			<p>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV)</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor</p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV) Semestrul I</u></p> <p>Nerealizat</p>	<p>Lipsa cererilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>	<p>Lipsa cheltuielilor</p>
				<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV) Semestrul II</u></p>	<p><u>Instituția Publică “Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară (IP INCAAMV) Semestrul II</u></p>			

				La cererea beneficiarilor, avizarea proiectelor de execuție la lucrările de conservarea și sporirea fertilității solurilor, întocmirea recomandărilor	Nerealizat	Lipsa cererilor	Lipsa cheltuielilor	Lipsa cheltuielilor
--	--	--	--	---	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------

Data întocmirii: 26.12.2025 Executor: Tatiana Jalba, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, specialist principal Direcția Implementare Politici în Domeniul Îmbunătățiri Funciare